

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 9342

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 10 febbraio 2012

- vista la delibera della Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N. n. 7912 in data 24.01.2008 con la quale venivano affidati all'Impresa **MORDENTI IMPIANTI S.r.l.** i lavori per la manutenzione impianto elettrico per collegamento temporaneo Sala 1 Tier 1 del CNAF - INFN alla cabina dell'Università di Bologna per un importo di € 77.194,10;
- visto il Contratto sottoscritto dal Presidente dell'I.N.F.N. con la predetta Società in data 14.04.2008 e iscritto al n. 1488 del Registro dei Contratti I.N.F.N.;
- visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi alla *manutenzione impianto elettrico per collegamento temporaneo Sala 1 Tier 1 del CNAF - INFN alla cabina dell'Università di Bologna* eseguiti dall'Impresa **MORDENTI IMPIANTI S.r.l.**, redatto in data 01.08.2008 dall'ing. Domenico Ballis incaricato con lettera d'incarico a firma del Direttore del CNAF ed allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- considerato che detto certificato è pervenuto al Servizio Centrale Coordinamento Attività Ingegneria, per la superiore approvazione da parte dei competenti Organi deliberanti dell'I.N.F.N., in data 26.01.2012 con prot. in arrivo n. 001488;
- vista la nota del Direttore del CNAF del 27.01.2012 prot. n. 80/-P-12 con la quale si relaziona sull'andamento del procedimento e le motivazioni che hanno ritardato la trasmissione del certificato di regolare esecuzione;
- considerato che detto documento contiene la positiva valutazione analitica dei vari aspetti ed elementi relativi al Contratto ed alla sua esecuzione, dove si certifica in particolare:
 - che l'esecuzione dei lavori si è attenuta alle previsioni del progetto e che gli stessi lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
 - che nel corso dei lavori sono state autorizzate delle opere in variante di cui all'atto di sottomissione in data 09.03.2008 per un importo pari ad € 11.087,11;
 - che sono stati portati in detrazione per mancata esecuzione della copertura dei canali elettrici per un importo pari a € 6.197,761;
 - che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzato al netto in detto certificato, è pari a € 82.083,45 e rientra nei limiti delle somme autorizzate;

- che come risulta dalla nota del Direttore del CNAF del 01.02.2012 prot. n. 80/- P-12 detto importo è già stato liquidato all'Impresa **MORDENTI IMPIANTI S.r.l.**;
- tenuto conto che gli atti di collaudo - certificati di regolare esecuzione - ai sensi degli artt. 141 del D. L.vo 163/06 e 234 del DPR 207/2010, devono ricevere la formale approvazione dell'I.N.F.N. che subordina tra l'altro, a tale approvazione lo svincolo delle polizze fidejussorie in atto;
- nell'ambito della delega attribuitale dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 10736 del 23.07.2008;

tutto quanto sopra visto e considerato

DELIBERA

- 1 - Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Domenico Ballis in data 01.08.2008 e relativo ai lavori eseguiti dall'Impresa **MORDENTI IMPIANTI S.r.l.** per la manutenzione impianto elettrico per collegamento temporaneo Sala 1 Tier 1 del CNAF - INFN alla cabina dell'Università di Bologna, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il certificato medesimo.

26.01.12 001488

1916 *Suzegui*

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CNAF - INFN - V.LE CARLO BERTI PICHAT, 6/2 40127

BOLOGNA

LAVORI DI: manutenzione impianto elettrico per collegamento temporaneo sala 1 TIER 1 dell'Istituto di fisica nucleare CNAF-INFN (BO) alla cabina dell'università

IMPRESA: MORDENTI IMPIANTI s.r.l. P.IVA: 03728970371 - C.F.: 03728970371

CONTRATTO: In data 14 aprile 2008; iscritto al n° 1488 del Registro dei contratti dell'Istituto

IMPORTO DI CONTRATTO: € 77.194,10 comprensivo di 3.800,00 relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Assuntore dei Lavori: l'impresa MORDENTI IMPIANTI s.r.l. ha assunto l'esecuzione delle opere in oggetto per l'importo contrattuale pari a € 77.194,10;

Contratto: il contratto è stato stipulato in data 14 aprile 2008

Importo contrattuale: L'importo contrattuale ammonta a € 77.194,10 comprensivo di 3.800,00 relativo agli oneri per la sicurezza;

Consegna lavori: è avvenuta il giorno 25.01.2008 da cui è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori, stabilito in giorni 60 naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione doveva avvenire entro il 24.03.2008

Varianti: in corso lavori è emersa la necessità di apportare limitate varianti al progetto appaltato, legate ad un ottimale posizionamento delle

F. Balli

apparecchiature con conseguente maggiore lunghezza dei cavi elettrici.

Tali modifiche sono così riassumibili:

- Spostamento Q.E. sala 1;
- Posa di canale per spostamento fibre;
- Spostamento Q.E. P. 1°;
- Infilaggio tubazioni cavo allarme.

A seguito della variante summenzionata il nuovo importo autorizzato ammonta ad € 88.281,21 al netto del ribasso d'asta, I.V.A. esclusa, con aumento di € 11.087,11 per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 3.800,00 e rimane invariato.

Proroghe e sospensioni lavori: in sede di redazione della perizia è stata formalizzata una sospensione lavori in data 16.02.2008 e la relativa ripresa in data 15.03.2008; è inoltre stata concessa una proroga di gg. 10 per i maggiori lavori previsti dalla perizia medesima

Per effetto di tali atti il nuovo termine per l'ultimazione è stato fissato al 01.05.2008

Danni di forza maggiore: Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun danno.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme tecnico/contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.



Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 01.05.2008, come fu accertato con certificato in data 02.05.2008, senza ritardo rispetto al termine contrattuale

Anticipazioni: non sono state concesse anticipazioni

Riserve dell'impresa: l'impresa non ha iscritto alcuna riserva

Infortuni in corso di lavoro: durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

Cessione di credito: non è stata effettuata alcuna cessione di credito;

Avvisi ad opponendum: non è stato necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum

Direzione Lavori: i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Ing. Domenico Ballis.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 1 agosto 2008 sono intervenuti i signori Domenico Ballis direttore dei lavori e il sig. Marcello Mordenti legale rappresentante dell'impresa MORDENTI IMPIANTI s.r.l.

Si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi erano stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali ad esclusione della copertura dei canali elettrici che risulta non eseguita in accordo con quanto stabilito con il Responsabile del Procedimento.

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato che:

- I lavori corrispondono alle prescrizioni contrattuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte;



- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni contrattuali;
- Che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di stabili;
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa MORDENTI IMPIANTI s.r.l in base al contratto in data 14 aprile 2008 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- Importo contrattuale (comprensivo di 3.800,00 relativi agli oneri per la sicurezza)	€ 77.194,10
- opere di variante di cui all'atto di sottomissione in data 09.03.08	€ 11.087,11
- Detrazione per mancata esecuzione copertura canali elettrici	<u>€ 6.197,76</u>
Resta il credito liquido dell'impresa in	€ 82.083,45

(diconsi ottantaduemilaottantatre Euro e 45 centesimi) per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza più IVA.

Del quale si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Padova li 01.08.2008

IL DIRETTORE DEI LAVORI

LA STAZIONE APPALTANTE

L'IMPRESA

MORDENTI IMPIANTI S.R.L.
Via del Scrittore, 20 - 40130 BOLOGNA
Tel. 051/534258 - Fax 051/538720
Partita I.V.A. 03728970371

RUP
Ist. Naz. di Fisica Nucleare
CNAF
40127 Bologna - Viale Bertini Pichat, 6/2
Codice Fiscale 84001850589
V. Cestari

Da presa visione
Ist. Naz. Fisica Nucleare - CNAF
IL DIRETTORE
Dott. Mauro Morandin
M. Morandin