

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 9501

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 19 luglio 2012

- vista la nota del Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati del 02.07.2012 prot. n. 0001650 con la quale viene trasmesso al Servizio Centrale Coordinamento Attività Ingegneria, per la superiore approvazione da parte dei competenti Organi deliberanti dell'I.N.F.N., il certificato di regolare esecuzione *dei lavori per la realizzazione degli impianti a fluido, adeguamento delle opere murarie e degli impianti elettrici della nuova mensa dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'I.N.F.N.*;
- vista la delibera della Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N. n. **9017** in data 13/05/2011 con la quale veniva affidato all'Impresa **Biagioli S.r.l. di Ariccia (RM)** l'appalto per la realizzazione degli impianti a fluido, adeguamento delle opere murarie e degli impianti elettrici della nuova mensa dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'I.N.F.N., importo lavori pari a € 125.119,96 di cui € 7.610,39 relativi agli oneri per la sicurezza più IVA nella misura di legge per un totale complessivo pari ad € 151.395,15;
- visto il Contratto sottoscritto dal Presidente dell'I.N.F.N. con la predetta Società in data 27/07/2011, iscritto al n. 1793 del Registro dei Contratti I.N.F.N.;
- visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'**Impresa Biagioli S.r.l. di Ariccia (RM)**, redatto in data 18/06/2012 dal Direttore dei Lavori Ing. Enzo Sanità incaricato con ordinativo n° 5189 del 10/06/2011 e successiva lettera di incarico del 20/06/2011 prot. n. 0001324 a firma del Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dott. U. Dosselli;
- considerato che detto documento contiene la positiva valutazione analitica dei vari aspetti ed elementi relativi al Contratto ed alla sua esecuzione, dove si certifica in particolare:
 - che l'esecuzione dei lavori si è attenuta alle previsioni del progetto e che gli stessi lavori sono stati eseguiti con buoni materiali, a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
 - che gli stessi si trovano nelle condizioni di utilizzo normalmente richieste;
 - che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzato al netto in detto certificato, è pari a € **125.119,96** (compreso € 7.610,39 relativi agli oneri per la sicurezza) e rientra nei limiti delle somme autorizzate;
 - che, tenuto conto degli acconti corrisposti pari ad € **112.094,13** al netto dell'IVA, resta un credito liquido all'**Impresa Biagioli S.r.l. di Ariccia (RM)** di € **13.025,83**;
- tenuto conto che gli atti di collaudo - certificato di regolare esecuzione – ai sensi degli artt. 141 del D. L.vo 163/06 e 234 del DPR 207/2010, devono ricevere la formale approvazione dell'I.N.F.N. che subordina tra l'altro, a tale approvazione l'erogazione delle somme residue;

- nell'ambito della delega attribuita alla Giunta Esecutiva con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10736 del 23.07.2008;

tutto quanto sopra visto e considerato

DELIBERA

- 1 - Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Enzo Sanità in data 18/06/2012 relativo ai lavori eseguiti **dall'Impresa Biagioli S.r.l. di Ariccia (RM)** per la realizzazione degli impianti a fluido, adeguamento delle opere murarie e degli impianti elettrici della nuova mensa dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'I.N.F.N., autorizzando il Presidente a sottoscrivere il certificato medesimo.
- 2 - Di liquidare all'**Impresa Biagioli S.r.l. con sede in Via Cancelliera n° 63 – 00040 Ariccia (RM)** - la somma di **€ 13.025,83 oltre all'IVA nella misura di legge**, così come risultante dal certificato di regolare esecuzione dei lavori. Detta somma trova copertura:
 - nel Bilancio dell'Istituto – Laboratori Nazionali di Frascati – Esercizio Finanziario 2010 nel cap. 519920;
 - nell'impegno di spesa assunto con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8223 del 26/09/2003 cap. 510310.

Comune di FRASCATI
Provincia di ROMA

Frascati, li 18/06/2012

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI: Lavori di realizzazione degli impianti a fluido, adeguamento delle opere murarie e degli impianti elettrici della mensa dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'I.N.F.N.

COMMITTENTE: I.N.F.N Laboratori Nazionali di Frascati - Via Enrico Fermi n.40 - 00044 Frascati (RM)

RUP: Ing. Alberto Chiarucci

IMPRESA: BIAGIOLI srl - via Cancelliera, 63 - 00040 Ariccia (RM)

CONTRATTO: del 27/07/2011 iscritto al n. 1793 del Registro Contratti dell'Istituto

IMPORTO: del contratto euro 125'119,96 + IVA

1. PROGETTO

Il progetto delle opere di cui sopra venne redatto dal sottoscritto Ing. Enzo Sanità nel mese di ottobre 2010 e prevedeva una spesa complessiva di Euro 249.718,02 così suddivisa:

A) Lavori a base d'asta:		
Importo dei lavori a corpo a base di gara		Euro 174.054,54
Di cui per oneri connessi all'att.ne del Piano di Sicurezza		Euro 7.610,39
Totale lavori a corpo a base d'asta		Euro 174.054,54
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1. Spese generali:		
1.1 Direzione Lavori, contabilità		
compresi oneri contributivi	Euro	12.606,73
1.2 Coordinamento sicurezza per la progettazione	Euro	4.000,00
1.3 Spese per attività di consulenza o di supporto	Euro	2.491,01
1.4 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	Euro	2.491,02
1.5 Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	Euro	12.455,05
1.6 IVA su lavori 20%	Euro	34.810,91
1.7 IVA su spese tecniche 20%	Euro	3.321,35
1.8 IVA su altre spese 20%	Euro	3.487,42

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione Euro 75.663,48
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO Euro 249.718,02

Perizia suppletiva di variante migliorativa in data 01/03/2012 autorizzata dal RUP in data 16/03/2012 per Euro 6.199,10 + iva.

2. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Con delibera della G.E. dell'INFN n. 9017 del 13/05/2011 ed a seguito delle risultanze della gara d'appalto, i lavori di che trattasi furono aggiudicati all'Impresa BIAGIOLI srl, con sede in Via Cancelliera, 63 - 00040 Ariccia (RM), - che offrì il ribasso del 29,4% sul prezzo a base d'asta di Euro 174.054,54 comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 7.610,39 non soggetti a ribasso.

3. CONTRATTO

Il contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto veniva stipulato in data 27/07/2011 al n. 1797 del Registro Contratti dell'Istituto; con esso l'Amministrazione affidava l'esecuzione delle opere di che trattasi all'Impresa BIAGIOLI srl, per l'importo complessivo netto contrattuale di Euro 125'119,96, compresi gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, pari ad Euro 7.610,39, non assoggettati a ribasso.

4. CAUZIONE

Come da Contratto l'impresa ha prestato cauzione definitiva di euro 24.300,00. La cauzione definitiva è stata costituita tramite garanzia fideiussoria da parte di FATA ASSICURAZIONI S.p.A. con polizza n. 000005009021630616 del 27/05/2011.

5. CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori venivano consegnati in data 06/09/2011 come risulta dal relativo verbale in pari data, consegna accettata dall'appaltatore senza riserve.

6. ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori; essi hanno subito durante il loro corso un lieve rallentamento, non dovuto a responsabilità della Ditta esecutrice, ma da difficoltà oggettive trattandosi di una ristrutturazione ed alle condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli verificatesi nel mese di febbraio in cui si è avuta una nevicata eccezionale, sì da indurre l'Impresa a chiedere una proroga, di gg. 30 dei tempi contrattuali proprio in virtù di quanto sopra.

E' stata inoltre realizzata una variante migliorativa, allo scopo principale di incrementare la protezione antincendio, come da atti ufficiali.

7. SOSPENSIONE DEI LAVORI

Durante l'esecuzione i lavori non sono stati redatti verbali di sospensione o ripresa, mentre, a seguito della surrichiamata richiesta, il RUP ha concesso una proroga dei tempi contrattuali di gg. 30. In conseguenza di ciò la

scadenza contrattuale originariamente fissata per il giorno 04/03/2012 è stata portata al giorno 04/04/2012.

8. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In data 18/04/2012, a seguito di comunicazione dell'Appaltatore, la scrivente D.L. provvedeva alla redazione del certificato di ultimazione lavori con il quale, dato atto dell'avvenuta esecuzione di tutte le opere contrattualmente previste, assegnava all'Appaltatore ulteriori gg. 60 per il completamento dei collegamenti dei sensori termovelocimetrici nel locale cucina.

9. ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza n. 5055891 accesa presso la sede INAIL di Velletri.

10. STATO FINALE DEI LAVORI

Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 04/06/2012 e da esso risulta che l'ammontare complessivo dei lavori a corpo è di Euro 125'119,96, al netto del ribasso d'asta del 29,4%, e compresi oneri per la sicurezza pari ad Euro 7.610,39, non assoggettati a ribasso.

Ad essi vanno aggiunti Euro 6.199,10 + iva come da perizia di variante per migliorie liquidati con fattura specifica.

11. PENALE PER RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'art. 6.8 del C.S.A. prevedeva una penale pari a Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.

Considerato che i lavori, la cui durata era contrattualmente stabilita in gg. 180, a seguito della concessione di proroga di cui alla Determina del 29/02/2012, dovevano essere ultimati entro il giorno 04/04/2012 e che gli stessi, come si evince dal relativo certificato di ultimazione, sono stati considerati ultimati dalla D.L. in data 04/04/2012, e quindi nei tempi contrattuali, non si ritiene di dover procedere all'applicazione di alcuna penale a carico dell'Appaltatore.

12. CONCLUSIONI

In considerazione di tutto quanto sopra esposto il sottoscritto Ing. Enzo Sanità, nella sua qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, alla luce di quanto desunto dalla contabilità finale,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dalla Ditta BLAGIOLI srl sono stati eseguiti con buoni materiali, secondo la regola

- dell'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che gli stessi si trovano in condizioni di utilizzo normalmente richieste;
 - che sono stati regolarmente contabilizzati e liquidati;
 - che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale di Euro 125'119,96, compresi gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, pari ad Euro 7.610,39, non assoggettati a ribasso,

CERTIFICA

che i lavori di che trattasi eseguiti dall'Impresa BIAGIOLI srl - via Cancelliera, 63 - 00040 Ariccia (RM) e per quanto è stato possibile verificare, sono stati regolarmente eseguiti.

Gli stessi ammontano complessivamente ad Euro 125'119,96, al netto del ribasso d'asta del 29,4%, e compresi oneri per la sicurezza pari ad Euro 7.610,39 non soggetti a ribasso da cui, detratto l'ammontare dei due certificati di pagamento emessi dal RUP e di seguito riportati:

Certificato di pagamento n. 01 del 01/02/2012

dell'importo di euro 50.086,06

Certificato di pagamento n. 02 del 26/03/2012

dell'importo di euro 62.008,07

per l'importo totale di Euro 112.094,13, resta il credito dell'Impresa di Euro 13.025,83 (euro tredicimilaventicinque/83) che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può essere pagato all'Impresa BIAGIOLI srl di Ariccia a saldo di ogni avere per i lavori sopra indicati.

L'IMPRESA
BIAGIOLI Srl
Via Cancelliera n. 63
00040 Ariccia (Rm)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Enzo Sanità



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alberto Chiarucci